

ОТЧЕТ

о реализации подпрограммы "Модернизация и развитие автомобильных дорог Марьяновского муниципального района" муниципальной программы "Развитие экономического потенциала Марьяновского муниципального района Омской области (2014-2021 годы)"

1. Информация об использовании средств на реализацию муниципальной программы (подпрограммы)
Марьяновского муниципального района Омской области за 2019 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнители	Предусмотрено на реализацию подпрограммы <*>	Фактическое поступление средств на реализацию подпрограммы <*>	Фактически использовано средств (кассовые расходы) на реализацию подпрограммы <***>	Примечание (причины отклонения)
	Всего по подпрограмме	Администрация Марьяновского муниципального района	Объем средств муниципального бюджета, тыс.рублей			
			8863,15	8863,15	5915,71	
			Объем средств областного бюджета, тыс.рублей			
			Объем средств федерального бюджета, тыс.рублей			

<*> – Предусмотрено в муниципальном бюджете в соответствии с подпрограммой.

<*> – Перечислено из муниципального бюджета исполнителю.

<***> – Перечислено исполнителем конкретным получателям (кассовые расходы).

2. Результат проведенных мероприятий подпрограммы

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнители	Краткая информация о результатах реализации мероприятия
1	Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с асфальтобетонным и грунтовым покрытием Марьяновского района	Администрация Марьяновского муниципального района Омской области	Выполнение работ по летнему и зимнему содержанию автомобильных дорог находящихся в собственности Марьяновского муниципального района
1	Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к д.Александровка от автомобильной дороги "Челябинск-Омск-Новосибирск" в Марьяновском муниципальном районе Омской области»	Администрация Марьяновского муниципального района Омской области	Реконструкция не проводилась

3. Оценка целевых индикаторов и эффективности подпрограммы

№ п/п	Целевые индикаторы	Единица измерения	2019 год				Примечание (причины отклонения)
			Предусмотрено подпрограммой	Фактически достигнуто	Отклонение (+, -)	Выполнение, %	
1	Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования, с твердым покрытием	км	1,5	0	- 1,5	0	Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к д.Александровка» не проводилась
2	Площадь автомобильных дорог с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт	кв.м	1200	7885,8	6685,8	657,15	Увеличение доли софинансирования из бюджета Омской области

Эффективность подпрограммы составляет 328,58 процентов.

Глава Марьяновского муниципального района

А.И. Солодовниченко

