

## ОТЧЕТ

о реализации подпрограммы "Чистая вода" муниципальной программы "Развитие экономического потенциала  
Марьяновского муниципального района Омской области (2014-2021 годы)"

### 1. Информация об использовании средств на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) Марьяновского муниципального района Омской области за 2019 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнители	Предусмотрено на реализацию подпрограммы <*>	Фактическое поступление средств на реализацию подпрограммы <*>	Фактически использовано средств (кассовые расходы) на реализацию подпрограммы <***>	Примечание (причины отклонения)
			Объем средств муниципального бюджета, тыс.рублей			
	Всего по подпрограмме	Администрация Марьяновского муниципального района	1315,69	1315,69	1315,69	
			Объем средств областного бюджета, тыс.рублей			

<\*> – Предусмотрено в муниципальном бюджете в соответствии с подпрограммой.

<\*> – Перечислено из муниципального бюджета исполнителю.

<\*\*\*> – Перечислено исполнителем конкретным получателям (кассовые расходы).

## 2. Результат проведенных мероприятий подпрограммы

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнители	Краткая информация о результатах реализации мероприятия
1	Строительство автоматизированной насосной станции для водоснабжения р.п.Марьяновка Марьяновского муниципального района Омской области	Управление строительства, архитектуры и вопросам ЖКХ	В рамках инвестиционной деятельности ПАО «Россети» установлена комплексная трансформаторная подстанция
2	Ремонт систем водоснабжения на территории Марьяновского муниципального района	Управление строительства, архитектуры и вопросам ЖКХ	Устранено 118 порывов водопроводных сетей

## 3. Оценка целевых индикаторов и эффективности подпрограммы

№ п/п	Целевые индикаторы	Единица измерения	2019 год				Примечание (причины отклонения)
			Предусмотрено подпрограммой	Фактически достигнуто	Отклонение (+, -)	Выполнение, %	
1	Доля населенных пунктов, обеспеченных питьевой водой надлежащего качества	%	69	69	0	100	Выполнены работы по строительству 2-ой, 3-ей очередей строительства объекта «Водоснабжение с.Боголюбовка»
2	Уровень обеспеченности жилищного фонда системами холодного водоснабжения	%	39,5	39,5	0	100	Проведены работы по реконструкции водопроводных сетей в д.Голенки Марьяновского района Омской области.
3	Уровень обеспеченности жилищного фонда системами водоотведения	%	8,80	8,80	0	100	Строительство новых канализационных коллекторов не проводилось. Емкости для сбора фекальных вод от многоквартирных домов не устанавливались.

4	Снижение удельного веса потерь воды в процессе ее производства и транспортировки до потребителей	%	11,0	11,0	0	100	Проведены работы по реконструкции водопроводных сетей в п.Москаленский Марьяновского района Омской области, сети введены в эксплуатацию.
5	Снижение доли водоводов, нуждающихся в замене	%	14,50	14,40	0,1	100,7	Проведены работы по реконструкции межпоселковых водопроводных сетей с.Орловка-д.Березовка Марьяновского района Омской области.
6	Снижение доли уличных водопроводных сетей, нуждающихся в замене.	%	23	22	1	104,5	Проведены работы по реконструкции водопроводных сетей в с.Заря Свободы, д.Чапаево Марьяновского района Омской области.
7	Снижение доли уличных канализационных сетей, нуждающихся в замене	%	9,30	9,30	0	100	Проводился текущий ремонт канализационных сетей в р.п.Марьяновка

Эффективность подпрограммы составляет 100,7 процентов.

Глава Марьяновского  
муниципального района

А.И. Солодовниченко